

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年标准化考点建设资金

项目单位：郑州市第七高级中学

主管部门：业务处室

2025 年 09 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

2024 年标准化考点建设资？

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率     |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 70.00 | 69.81 | 99.73%  |
| 政府预算资金   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%   |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%   |
| 单位资金     | 0.00  | 70.00 | 69.81 | 99.73 % |

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                       | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------------|-----------|
| 安排科学性    | 项目立项依据充分，项目申请及设立过程符合相关要求   |           |
| 拨付合规性    | 资金拨付符合规定的审批程序              |           |
| 使用规范性    | 专款专用，资金使用、账务处理均符合相关的财务管理规定 |           |
| 预算绩效管理情况 | 合理制定绩效目标，过程进行绩效跟踪，项目完成情况良好 |           |

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

---

全面提升学校标准化考场标准化、信息化水平，落实教育部对标准化考点实现高清化的建设要求。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

全面提升学校标准化考场标准化、信息化水平，落实教育部对标准化考点实现高清化的建设要求

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年标准化考点建设资金绩效自我评价结果为：总得分 99.97 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

改建试卷保管室；改建考场数量；改建视频监控室；一次性验收合格率；项目完成及时性；设备投入使用率；设备设施长效管理机制；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排项目，及时下达项目资金，促进预算执行进度

---

### **3.对资金管理的建议**

进一步完善财务管理等内控制度，专款专用，提高资金使用效益

### **4.对项目管理的建议**

建立健全长效管理机制，专人负责标准化考点设备设施的管理工作，定期检查、考前巡查，确保考前系统联调正常，确保设备运转正常

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |        |            |       |       |    |    |        |
|-----------|--------|------------|-------|-------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标       | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 产出指标      | 数量指标   | 改建试卷保管室    | =1 个  | 1 个   | 8  | 8  |        |
|           |        | 改建考场数量     | =53 个 | 53 个  | 8  | 8  |        |
|           |        | 改建视频监控室    | =1 个  | 1 个   | 8  | 8  |        |
|           | 质量指标   | 一次性验收合格率   | ≥90%  | 100%  | 8  | 8  |        |
|           | 时效指标   | 项目完成及时性    | 及时    | 100%  | 8  | 8  |        |
|           | 经济效益指标 | 设备投入使用率    | ≥95%  | 100%  | 15 | 15 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 设备设施长效管理机制 | 健全    | 100%  | 15 | 15 |        |

---