
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学生宿舍装修改造工程项目尾款

项目单位：郑州市第七高级中学

主管部门：业务处室

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

预留教育发展资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	352.45	352.45	100.0%
政府预算资金	0.00	352.45	352.45	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目立项依据充分，项目申请及设立过程符合相关要求	
拨付合规性	资金拨付符合规定的审批程序	
使用规范性	专款专用，资金使用、账务处理均符合相关的财务管理规定	
预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，过程进行绩效跟踪，项目完成情况良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目完成及时，工程质量合格，有效改善了学生住宿环境，消除了校园安全隐患，提高了学生、家长的满意度。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学生宿舍装修改造工程项目尾款绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目决算审减率；建筑面积；项目总金额；项目返修率；项目验收及时性；学生住宿条件改善程度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

工程项目完成及时，但竣工审计不及时，资金保障存在困难

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议加快开展项目结算工作，推动项目尾款的支付

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

建立健全长效管理机制，加强监督管理，努力提高工程质量，加强对项目的后期维护保养

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目决算审减率	>4%	4.26%	10	10	
产出指标	数量指标	建筑面积	=12922平方米	12922平方米	5	5	
		项目总金额	=1149.33万元	1149.33万元	5	5	
	质量指标	项目返修率	≤0.9%	0.7%	10	10	
	时效指标	项目验收及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生住宿条件改善程度	明显改善	100%	30	30	
